

FORM VALID ONLY FOR THE ITALIAN MARKET  
**MODULO DI CONTROLLO PRE-AVVIAMENTO IPRO**

RICHIEDENTE \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_

PERSONA DI RIFERIMENTO \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_

INDIRIZZO INSTALLAZIONE \_\_\_\_\_

MODELLO \_\_\_\_\_ MATRICOLA \_\_\_\_\_

DATA RICHIESTA PER PRIMO AVVIAMENTO \_\_\_\_\_

Vi confermiamo che l'installazione dell'unità è avvenuta a regola d'arte e sono state verificate le seguenti condizioni: **SI** **NO**

- |   |                          |                          |
|---|--------------------------|--------------------------|
| 1. I manuali d'uso e gli schemi elettrici sono a corredo dell'unità.  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. Il collegamento elettrico è realizzato correttamente con cavi della sezione prescritta.  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. È stato eseguito il cablaggio del sistema alla rete elettrica.   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. L'alimentazione e la potenza elettrica corrispondono ai dati nominali del sistema.   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. L'interruttore generale di protezione (magnetotermico differenziale) è installato.   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. Sono stati installati i relè di rinvio dei comandi dell'IPRO.  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. È stato montato un trasformatore per alimentare l'IPRO.  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8. È stato montato un trasformatore per alimentare valvole 3 vie e sonde ambiente.  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9. È stato collegato correttamente il trasformatore alle valvole tre vie.   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10. È stato eseguito il collegamento tra il sistema e la pompa di calore (ON/OFF remoto e commutazione EST/INV o eventuale collegamento BUS).                               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 11. È stato eseguito il collegamento tra il sistema e la caldaia.   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 12. È stato eseguito il collegamento tra il sistema e le unità di deumidifica (ON/OFF remoto, comando deumidifica ed eventuale commutazione EST/INV e comando temperatura). | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 13. È stato eseguito il collegamento tra il sistema e le sonde ambiente.  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 14. È stato eseguito il collegamento tra il sistema e le valvole di zona.   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 15. È stato eseguito il collegamento tra il sistema e le valvole a tre vie.   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 16. È stato eseguito il collegamento tra il sistema e la sonda esterna.   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 17. È stato eseguito il collegamento tra il sistema e il display.   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 18. È stato eseguito il collegamento BUS tra il sistema ed eventuale modulo di espansione.  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

- |   |                          |                          |                          |                          |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|   | <b>1</b>                 | <b>2</b>                 | <b>3</b>                 | <b>4</b>                 |
| 19. Numero zone/sonde ambiente presenti nell'installazione:   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 20. Numero deumidificatori presenti nell'installazione:       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 21. Numero pompe di zona presenti nell'installazione:         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 22. Numero pompe deumidificatori presenti nell'installazione: | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 23. Numero valvole 3 vie presenti nell'installazione:         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**Si dichiara inoltre che l'accessibilità ed il luogo di installazione sono conformi alle normative di sicurezza in vigore, in particolare ogni macchinario installato oltre i 2 metri dal suolo deve essere raggiungibile da ponteggi fissi o mobili su tutti i lati della macchina. Macchine installate su tetti \ coperture \ soppalchi devono essere circondate da parapetti anticaduta.**

**La richiesta deve essere inviata con anticipo di 10gg lavorativi dalla data di richiesta a [service@hidros.it](mailto:service@hidros.it) o al fax 049/5806928**

**Si informa che, se durante le operazioni di primo avviamento, le informazioni fornite dal richiedente non dovessero corrispondere con quanto riportato nel presente modulo, verrà addebitato l'importo relativo alle operazioni supplementari effettuate dal servizio assistenza.**

DATA

TIMBRO E FRIMA DEL RICHIEDENTE:

F  
O  
R  
M  
V  
A  
L  
I  
D  
O  
N  
L  
Y  
F  
O  
R  
T  
H  
E  
I  
T  
A  
L  
I  
A  
N  
M  
A  
R  
K  
E  
T